


Denný harmonogram postupu výstavby

Stavba:
Investor:
Zhotoviteľ:

MŠ Kúty – 2. etapa
Obec Kúty
PALKOVIČ-SK, s.r.o.

| Dni | Práce a dodávky | Poznámka |
|-----------|--|----------|
| 1 | Prevzatie staveniska, zahájenie prác | |
| 2 - 7 | Zemné práce, zakladanie, betonáž základových pásov | |
| 8 - 20 | Ležaté rozvody ZTI, debnenie, zásyp základovej dosky, Výstuž a betonáž ZD | |
| 21 | Hydroizolácia, založenie stavby | |
| 21 - 32 | Zvislé konštrukcie, obvodové murivo a priečky | |
| 32 - 40 | Stužujúce vence, debnenie, armovanie, betonáž | |
| 41 - 65 | Tesárske konštrukcie, drevostavby, klampiarske Konštrukcie, kompletáž strechy | |
| 50 - 60 | Podhľad OSB dosky | |
| 60 - 65 | Rozvody ZTI hrubá montáž | |
| 62 - 72 | Rozvody elektro hrubá montáž | |
| 60 - 63 | Hydroizolácie | |
| 63 - 75 | Tepelná izolácia podláh, podlahové vykurovanie, kotolňa | |
| 70 - 75 | Montáž výplní otvorov | |
| 76 - 80 | Zhotovenie poterov | |
| 72 - 120 | Komunikácie, spevnené plochy, prípojky IS, Odlučovač tukov | |
| 72 - 120 | Vonkajšie omietky BAUMIT, podhľady vonkajšie | |
| 100 - 110 | Tepelné izolácie stropu | |
| 80 - 110 | Vnútorne omietky | |
| 100 - 120 | Kazetový podhľad | |
| 85 - 125 | Montáž dlažieb a obkladov | |
| 90 - 125 | Kompletáž ZT, montáž digestora | |
| 90 - 125 | Kompletáž elektroinštalácií, montáž svietidiel | |
| 90 - 125 | Maľby a nátery | |
| 110 - 115 | Vyčistenie a prebrúsenie poteru, zhotovenie samonivelizačných podkladov | |
| 125 - 130 | Montáž samonosnej podlahy PVC Polyvinylová FORBO | |
| 130 - 135 | Oprava malieb, dokončovacie práce, vyčistenie objektu príprava na odovzdanie stavby | |
| 1 - 135 | Iné ako nešpecifikované práce v rozpočte, vyvolané stavbou, alebo vyžiadané objednávateľom | |
| 135 | Ukončenie prác, odovzdanie stavby | |

V Hlbokom 02.08.2018


 Ing. Milan Paikovic